

# てんまい加湿器 試運転確認チェックリスト

( / )

対象機器：天井埋込型 滴下浸透気化式加湿器／WM-VCJ タイプ

- てんまい加湿器／VCJ タイプの運転確認を下記の項目で実施させていただきました。
- 機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

物件名： \_\_\_\_\_

No. \_\_\_\_\_

作業年月日： \_\_\_\_\_

作業会社名： \_\_\_\_\_

作業担当名： \_\_\_\_\_

	確認項目	確認事項（判定基準）	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10
-	加湿器本体設置位置・系統	加湿器本体設置位置の記録										
1	リモコンスイッチと加湿器本体の連動確認	リモコンスイッチの「運転ボタン」を押すと同時に【電源】【加湿】【強】の各表示灯が点灯し約10分後に加湿器ファンが運転を開始すること。										
2	漏水が無いことを確認	30分間運転を継続し加湿器本体内部および配管各部から漏水のないこと										
3	加湿器送風ファン動作確認	「強/弱」ボタンを押して弱運転に切り替え加湿器ファンの送風音が弱くなること										
4	ヒューミディスタットとの連動確認	ヒューミディスタットの設定目盛りを動かして接点をON/OFFさせ【加湿】表示灯と【アフターラン】表示灯が交互に点灯/消灯すること（ファンは加湿器運転開始約10分後に運転を開始）										
5	リモコンスイッチによる加湿器本体停止確認	再度「運転」ボタンを押す（切モードにする）と同時に【電源】【加湿】【強】【弱】の各表示灯が全て消灯し【アフターラン】表示灯のみの点灯すること										
6	アフターランにて作業終了	そのまま放置しアフターランが約2時間後に自動的に終了すること										

備考 【作業前の状態】 給水バルブ： \_\_\_\_\_、漏電ブレーカ： \_\_\_\_\_ 【作業後の状態】 給水バルブ： \_\_\_\_\_、漏電ブレーカ： \_\_\_\_\_

✓：実施  
×：未実施  
-：該当無し